

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

LUBUSKIE

5200

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ PAR.P.W. WNIEBOWZIECIA N.P.MARII

pl. KOGIERELNY

2. Miejscowość

MASIO

SZPROTAWA

3. Wiek  
XIII/IV - XVI4. Styl  
GOTYK5. Kubatura m<sup>3</sup>  
13.0006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: b) użytkowa: 1038

20. Przynależność administracyjna

a) województwo ZIELONA-GÓRA

b) powiat ZAGAN SZPROTAWA

c) gmina SZPROTAWA

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany

KAMIEŃ  
CEGLA

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

—

a) kolejowa

SZPROTAWA

w/m.

b) sklepienia

KAMIEŃ  
CEGLA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

b) autobusowa

jw.

jw.

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

10

d) wody

—

22. Właściciel i jego adres

SKARB PANSTWA

e) krycie dachu

DACHÓWKA

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIA SIECIOWE. PORTAL  
GOTYCKI ZAMUROWANY W. XIV,  
SZCZYŁ ZACH. ROZCZKONOWANY  
BLENDAMI, W. XVI. NA WIEŻY  
HELM BAROKOWY, WYSTROJ  
BAROKOWY. PŁYTY NAGROBNE  
GOTYCKIE I RENESANSOWE.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

jw.

17. Użytkowanie obecne

jw.

18. Nadaje się do użycia na

jw.

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM.KAT. SZPROTAWA

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

WZMIANIKOWANY 1260  
ZBUDOWANY W. XIII/XIV  
POWIEKSZONY W. XV ORAZ W. XVI.  
SKLEPIONY W. XVI.  
PRZEBUDOWANY W. XVIII I XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964 stan dość dobry

25. Rejestr zabytku Nr 234  
rok 27-03-1964  
miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNE

opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

Koszty  
w tys. zł

Przewidwane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia

X. 1964

37. Sprawdził dnia

