Nr II | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1. Obiekt zabytkowy
Meczet tatarski

2. Miejscowość
Kruszyniany

3. Wiek XVIII

4. Styl bud. drewn.

5. Kubatura m³ 650

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 130 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
a) województwo . . białostockie
b) powiat . . Sokółka
c) gmina . .

7. Materiał budowlany	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	drewn.	
b) sklepienia	—	
c) stropy	drewn.	
d) wiązania dachu	drewn.	
e) krycie dachu	gont	

11. Ilość budynków 1	14. Grunty należące do zabytku:	ha
12. Ilość kondygnacji 1	a) ogrody stylowe	
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne	
a) izb mieszkalnych —	c) lasy	
b) innych pomieszczeń 2	d) wody	
c) piwnic —	e) inne	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Krynki	10
b) autobusowa	"	"

22. Właściciel i jego adres
Adm. por. muzułmańskich

8. Wyposażenie architektoniczne
nie występuje

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne "

18. Nadaje się do użycia na "

23. Użytkownik i jego adres
jak p. 22

24. Inwestor i jego adres
Woj. Kons. Zabytków.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1957	remont gruntowny		
1959	stan dobry.		

25. Rejestr zabytku Nr .....
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej | 27. Nr hipoteczny

10. Udostępnienie
dost stale na żądanie


28. Akta

29. Fotografie WK. 7 B-stok.

30. Inwentaryzacja pomiarowa
Woj. Kons. Zab. B-stok.

Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Krzyżmiany. Meczet tatarski z około 2-giej połowy XVIII wieku. Konserwowany w roku 1957. Orientowany. Usytuowany kalenicowo, w środku wsi przy głównej ulicy. Drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany. Rzut prostokąta z mihrabem i kruchtą. Jednokondygnacyjny. Wnętrze podzielone na dwie części: męską i żeńską. Strop płaski. Dwie wieże w elewacji frontowej. Dach dwuspadowy, kryty gontem.







h

ególnienie prac	Koszt tys. zł

zeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
15.X. 1958r. Autorowie

37. Sprawdził dnia
VII.63

Zjednoczenie – zam. 1858, 18. 11. 57 – 12000 – kart.