LUBUSKIE

Nr 71 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

zielonogórskie

1. Obiekt zabytkowy BUD. MIESZKALNY

ob. Keplera

NIE ISTNIEJE

ul. 1 MAJA NR 62

2. Miejscowość 7118

ŻAGAŃ MIASTO

3. Wiek 18/19

4. Styl

5. Kubatura m³ 550,5

6. Powierzchnia w m² 734
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
a) województwo ZIELONA GÓRA
b) powiat MP ŻAGAŃ
c) gmina

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	cegła tynk	
b) sklepienia	cegła	
c) stropy	drewno	
d) wiązania dachu	-〃-	
e) krycie dachu	dachówka	

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji II ½

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych 6
b) innych pomieszczeń 5
c) piwnic podp.

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	/
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	ŻAGAŃ.	3 km
b) autobusowa	-〃-	0,4 km

22. Właściciel i jego adres
M.Z.B.M.

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszk. sklep

16. Użytkowanie w latach ubiegłych 〃 〃

17. Użytkowanie obecne opuszczony w ruinie

18. Nadaje się do użycia na mieszkania.

23. Użytkownik i jego adres
opuszczony

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
w XVII

10. Udostępnienie
opuszczony

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1959	grozi zawaleniem stropów	80%	
1965	Zburzony		

25. Rejestr zabytku Nr
rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Dach dwuspadowy z naczółkiem górnym 2½ kond
Okna prostokątne w obramieniach nie profilow.
Gzyms główny odcina szczyt.
Gzyms podtrzymuje ściany wsparte nad parterem budynku.







32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 5. IX. 59

37. Sprawdził dnia